



COMUNE DI TORRAZZA COSTE (PROV. PV)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N. 65	OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI CRINALE TORRAZZA COSTE MONTE MARCELLINO
DATA 21.06.2021	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 CIG: 8370050FC0 (GARA N. 7821148) CUP. J17H13001110005 – CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n.267 T.U.E.L. (normativa Enti Locali) e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il provvedimento del Sindaco n. 4 del 10.05.2019, di nomina del responsabile per il servizio Tecnico (Ufficio Tecnico);
- la LEGGE 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art.6 bis legge 241/90: "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

- art.6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";

- art. 7 D.P.R. 62/2013: " Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";

ATTESO CHE il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

RICHIAMATE:

- la delibera di CC n. 06 del 30.03.2021 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la delibera di G.C. n. 31 del 17.04.2021 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il PEG allegato Bilancio di Previsione 2021-2023 esercizio finanziario 2021;

VISTO il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

RICHIAMATE le disposizioni nazionali e regionali in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, la spesa conseguente al presente provvedimento e i relativi termini di pagamento sono:

- compatibili con le previsioni di cassa dei Centri di Responsabilità di competenza;
- conformi a tutti gli specifici vincoli di finanza pubblica;

PREMESSO CHE:

- Con nota del 18.10.2019 prot. n. 2530 questo Ente ha avuto comunicazione da parte della Regione Lombardia di essere assegnatario di contributo per la realizzazione di lavori di ripristino della strada di

crinale detta di Monte Marcellino con fondi stanziati dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare per un importo di € 835.000;

- CON propria determinazione n. 08 del 31.01.2021 avente per oggetto DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E DIREZIONE DEI LAVORI ATTRAVERSO PIATTAFORMA ARCA-SINTEL LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI CRINALE TORRAZZA COSTE MONTE MARCELLINO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 **CIG. Z852AFC921** APPROVAZIONE REPORT N. 119211613 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA;
- CON Delibera di G.C. n. 18 del 05.03.2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo avente per oggetto LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI CRINALE TORRAZZA COSTE MONTE MARCELLINO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 CUP. J17H1300111005 a firma dell'ing. Giuseppe Barbero all'uopo incaricato;
- CON propria determinazione 98 del 29.09.2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta I.L.S.E.T. S.R.L. con sede in GENOVA - P.IVA 00470780107 per un importo, di **€ 451.405,59** oltre agli oneri per la sicurezza pari ad **€ 18.322,00** ed all'IVA dovuta per legge;
- IN data 11.12.2021 Rep. 764 è stato sottoscritto contratto d'appalto (Atto Pubblico) tra l'impresa e la stazione appaltante;
- che i lavori sono stati consegnati (consegna parziale) all'impresa appaltatrice in data 18.01.2021 come da verbale della Direzione Lavori;
- che i lavori sono stati consegnati (consegna finale) all'impresa appaltatrice in data 18.3.2021 come da verbale della Direzione Lavori;
- ai sensi dell'art. 2.1.1 del Capitolato Speciale d'appalto il tempo utile stabilito per l'ultimazione dei lavori è pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, scadente pertanto in data 17.05.2021;

CONSIDERATO che, con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 04.06.2021, prot. n. 1498, la ditta I.L.S.E.T., ha fatto richiesta di proroga di 60 giorni del termine di esecuzione dei lavori a causa di rallentamenti nei tempi di fornitura dei materiali di finitura, dovuti a problemi di approvvigionamento degli stessi, a causa del fermo-produzione per Covid-19 + condizioni climatiche avverse;

VISTI altresì:

- l'art. 2.1.1 "Sospensioni dei lavori e proroghe" del Capitolato speciale d'appalto approvato con il progetto esecutivo dei lavori;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. il quale, al comma 5, stabilisce che "l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento";

VISTO il parere del Rup in merito all'Istanza di proroga;

RILEVATO che la proroga richiesta dalla Ditta affidataria non è imputabile a fatto della stazione appaltante;

SENTITO il D.L. in merito;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo utile di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra;

RITENUTO, per quanto sopra premesso e considerato, di accogliere la richiesta della Ditta I.L.S.E.T., e di concedere alla medesima la proroga di giorni 38 (trentotto), per cui la nuova data di ultimazione lavori è stabilita nel giorno 14.08.2021;

RICHIAMATI

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 S.M.I. – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 S.M.I.;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e norme di accesso;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità sui contratti;

Visti gli atti d'ufficio;

DETERMINA

- che le premesse fanno parte integrante di detta determinazione;
- di prendere atto del parere favorevole espresso dal Rup in merito alla richiesta di proroga avanzata dalla ditta I.L.S.E.T.;
- DI CONCEDERE, per le motivazioni in premessa elencate, alla Ditta I.L.S.E.T. con sede legale Genova (GE) in Via XX Settembre n. 19/6, P.IVA 00470780107, appaltatrice dei lavori, la proroga di giorni 38 (trentotto), ovvero sino al 14.08.2021, per l'esecuzione dei lavori di LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI CRINALE TORRAZZA COSTE MONTE MARCELLINO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- DI DARE ATTO che la proroga non è imputabile a fatto dell'Amministrazione;
- di dare atto che l'impresa non può accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all'impresa esecutrice I.L.S.E.T. con sede legale Genova (GE) in Via XX Settembre n. 19/6, P.IVA 00470780107;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questo Comune nella sottosezione "Bandi di ara e contratti";
- Si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Simona M. Escoli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0383/77001.

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 nonché ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Simona M. Escoli)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Simona M. Escoli)

DATA 21.06.2021

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno ...07.07.2021... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì 07.07.2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANDREA GUAZZI